

Den som overleverer, er ansvarlig for at skjemaet fylles ut sammen med bruker og returneres FLEXIT – ellers påvirkes garantiansvar.

Ta kopi og returner dette til Flexit AS, Moseveien 8, 1870 Ørje, post@flexit.no

Dato:

*\*) Må fylles ut*

Flexit prosjekt-ID:

Flexit ordrenr.:

*Fylles ut ved overlevering.*

Type aggregat:

Serienr.: \*)

Type sentralstøvsuger:

Serienr.:

**1. Krav til rom - Byggmester/entreprenør**

- a) Er det behov for ekstra spisslast på varmebærer side av anlegget? .....
- b) Er ekstra spisslast installert? .....
- c) EcoNordic er montert og plassert i henhold til veiledning.....
- d) 50cm plass på høyre side av varmepumpe er sikret for adkomst dersom nødvendig .....
- e) Rødt blindlokk er fjernet fra ventilasjonsmodul og varmepumpemodul (ta vare på delene som sitter i lokket) .....
- f) Varmepumpens ører sitter korrekt på skinnene i bunnen og låsen på toppen er aktivert på varmepumpen .....
- g) Er rommet definert som tekn. rom uten lydkrav? .....
- h) Grenser rommet mot oppholdsrom? .....
- i) Er nødvendige lydtiltak gjennomført mot oppholdsrom? .....
- j) Er nødvendige lydtiltak gjennomført i sjakt for kanalføring? .....
- k) Er nødvendige lydtiltak gjennomført på inntak og avkastkanalenes fulle lengde? .....
- l) Innkassing over anlegg utført på en servicevennlig måte. ....

| JA | NEI | IA | Kommentar |
|----|-----|----|-----------|
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |

**Herved bekreftes at ovenstående punkter er gjennomgått:**  
*Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korriger evt. feil opplysninger.*

Firmanavn:

\*) \_\_\_\_\_ \*) \_\_\_\_\_  
Dato Sign. Dato Sign.

2. Ventilasjon

| JA | NEI | IA | Kommentar |
|----|-----|----|-----------|
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |

- a) EcoNordic er montert og plassert i henhold til veiledning.....
- b) 50cm plass på høyre side av varmpumpe er sikret for adkomst dersom nødvendig.....
- c) Rødt blindlokk er fjernet fra ventilasjonsmodul og varmpumpemodul (ta vare på delene som sitter i lokket)...
- d) Varmpumpens ører sitter korrekt på skinnene i bunnen og låsen på toppen er aktivert på varmpumpen....
- e) Alle ventilasjonskanaler klare og tilkoblet anlegg.....
- f) Rørstrekk skal være isolert hele sin lengde (Inntak og avkast).....
- g) Øvrige kanalstrekk isolert dersom de går over i kald sone.....
- h) Friskluftinntakskanaler til ventilasjon og varmpumpe skal være separat.....
- i) Frostsikringsspjeld montert på kanal.....
- j) Frostsikringsspjeld isolert og overganger limt.....
- k) Frostsikringsspjeld montert på varmpumpens inntak.....
- l) Frostsikringsspjeld montert på varmpumpens avkast.....
- m) Felles avkast ut av bygget.....
- n) Avkastkanal gjennom yttervegg.....
- o) Avkastkanal over tak.....
- p) Kombiboks/singelboks montert på min. 2 meters høyde.....

Herved bekreftes at ovenstående punkter er gjennomgått:  
Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korrigere evt. feil opplysninger.

Firmanavn:

\*) \_\_\_\_\_ \*) \_\_\_\_\_  
Dato Sign. Dato Sign.

3. Rør/Vann

| JA | NEI | IA | Kommentar |
|----|-----|----|-----------|
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |

- a) Er det behov for ekstra spisslast på varmebærer side av anlegg?.....
- b) Er ekstra spisslast installert?.....
- c) EcoNordic er montert og plassert i henhold til veiledning.....
- d) 50cm plass på høyre side av varmpumpe er sikret for adkomst dersom nødvendig.....
- e) Rødt blindlokk er fjernet fra ventilasjonsmodul og varmpumpemodul (ta vare på delene som sitter i lokket)...
- f) Varmpumpens ører sitter korrekt på skinnene i bunnen og låsen på toppen er aktivert på varmpumpen....
- g) Flexit prefabmodul installert.....
- h) Egenkomponert løsning på varmebærerside (ikke prefabmodul).....
- i) Samsvarer vannkvalitet med det Flexit krever i monteringsveiledning?.....
- j) Filter innkommende vann montert (er inkl. på prefabmodul).....
- k) Filter på retur vannvarme montert (er inkl. på prefabmodul).....
- l) Ved brønn/borevann, er vannprøver tatt og analysert?.....
- m) Ytterligere filtrering nødvendig (brønn/borevann).....
- n) Trykkreduksjonsventil montert på innkommende vann.....
- o) Ekspansjonskar tappevann montert (tilbehør til prefabmodul).....
- p) Ekspansjonskar varmebærer montert (er inkl. på prefabmodul).....
- q) Sekundær sløyfer gjennomspylt og luftet.....
- r) Er fortrykk på ekspansjonskar kontrollert og korrekt? (Noter med tusj på kar, dato og trykk).....
- s) EcoNordic trykksatt, og tank fylt opp (innkommende vann skal alltid være åpen).....
- t) Er det tilstrekkelig trykk på varmesystemet (min. 1 bar)?.....
- u) Er spillkopp tilkoblet sluk/avløp med fall fra spillkopp?.....
- v) Sørg for god tilgang til spillkopp.....
- w) Ved varmtvannssirkulasjon skal det kobles slik at det ikke forstyrrer anleggets prosess. (Ta kontakt med Flexit).

Herved bekreftes at ovenstående punkter er gjennomgått:  
Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korrigere evt. feil opplysninger.

Firmanavn:

\*) \_\_\_\_\_ \*) \_\_\_\_\_  
Dato Sign. Dato Sign.

#### 4. Elektrisk

| JA | NEI | IA | Kommentar |
|----|-----|----|-----------|
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |

- a) EcoNordic er montert og plassert i henhold til veiledning.....
- b) 50cm plass på høyre side av varmpumpe er sikret for adkomst dersom nødvendig .....
- c) Rødt blindlokk er fjernet fra ventilasjonsmodul og varmpumpemodul (ta vare på delene som sitter i lokket)....
- d) Varmepumpens ører sitter korrekt på skinnene i bunnen og låsen på toppen er aktivert på varmpumpen ....
- e) 400V spenning .....
- f) 230V spenning .....
- g) Korrekt kabel og sikring .....
- h) Jordfeilbryter type B.....
- i) Ved 230V, nødvendig ombygging med medfølgende lasker utført på EcoNordic .....
- j) Frost.spjeld tilkoblet 8 & 11 på rekkeklemme.....
- k) Frost.spjeld testet (Gjøres etter igangkjøring).....
- l) Nettverkskabel trukket og terminert.....
- m) Kabel til trykkvakt trukket ved behov (ikke nødvendig ved kjøkkenavtrekk med kullfilter) .....
- n) Trykkvakt til kjøkkenavtrekk montert og koblet.....
- o) Trykkvakt testet, justert (50Pa) og funnet i orden etter igangkjøring.....
- p) Er Nordic panel montert og tilkoblet?.....

**Herved bekreftes at ovenstående punkter er gjennomgått:**  
Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korriger evt. feil opplysninger.

Firmanavn:

\*) \_\_\_\_\_ \*) \_\_\_\_\_  
Dato Sign. Dato Sign.

#### 5. Igangkjøring

| JA | NEI | IA | Kommentar |
|----|-----|----|-----------|
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |
|    |     |    |           |

- a) Er oppstartskonfigurasjon og lufting utført via app? .....
- b) Prosjekterte luftmengder innstilt .....
- c) Er ventiler i alle rom innregulert? .....
- d) Er varmekurser innregulert? .....
- e) Er nødvendige settpunkter/innstillinger gjennomgått i app? .....

**Herved bekreftes at ovenstående punkter er gjennomgått:**  
Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korriger evt. feil opplysninger.

Firmanavn:

\*) \_\_\_\_\_ \*) \_\_\_\_\_  
Dato Sign. Dato Sign.







**FLEXIT AS**  
Svarsending 4620  
0093 Oslo