

Den som levererar produkten ansvarar för att tillsammans med användaren fylla i formuläret och returnera det till FLEXIT – om så inte görs påverkas garantin.

Ta en kopia och returnera den till Flexit AS, Moseveien 8, NO-1870 Ørje, post@flexit.no

Datum:

**) Måste fyllas i*

Flexit projekt-ID:

Flexit ordernr.:

Fylls i vid leverans.

Typ av aggregat:

Serie nr.: *)

Typ av centralsugare:

Serie nr.:

1. Krav på rummet - Byggherre/entreprenör

- | JA | NEJ | N/A | Kommentar |
|----|-----|-----|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
- a) Finns det behov av extra eleffekt på den värmebärande sidan av anläggningen?
 - b) Har extra eleffekt installerats?
 - c) EcoNordic är monterad och placerad enligt instruktionerna
 - d) På höger sida av värmepumpen har 50 cm lämnats fritt för enklare åtkomst vid behov
 - e) Rött blindlock har tagits bort från ventilationsmodul och värmepumpmodul (spara delarna som sitter i locket) .
 - f) Värmepumpen sitter korrekt på skenorna längst ner och låset längst upp på värmepumpen är aktiverat
 - g) Definieras utrymmet som teknikrum utan ljudkrav?
 - h) Gränsar rummet till vardagsrum?
 - i) Finns nödvändig ljudisolering mot vardagsrum?
 - j) Finns nödvändig ljudisolering i schakt för kanaldragning?
 - k) Finns nödvändig ljudisolering längs hela till- och frånluftskanalerna?
 - l) Inbyggnad över anläggning är utformad så att underhåll kan göras

Härmed bekräftas att ovanstående punkter har gått igenom:

Vänligen skriv tydligt med stora bokstäver och korrigerar ev. felaktiga uppgifter.

Företagsnamn:

*) _____ Datum Sign.

*) _____ Datum Sign.

2. Ventilation

JA	NEJ	N/A	Kommentar

- a) EcoNordic är monterad och placerad enligt instruktionerna
- b) På höger sida av värmepumpen har 50 cm lämnats fritt för enklare åtkomst vid behov.....
- c) Rött blindlock har tagits bort från ventilationsmodul och värmepumpmodul (spara delarna som sitter i locket)
- d) Värmepumpen sitter korrekt på skenorna längst ner och låset längst upp på värmepumpen är aktiverat
- e) Alla ventilationskanaler är klara och anslutna till anläggningen.....
- f) Kanalerna ska vara isolerade längs hela sin längd (till- och frånluft)
- g) Övriga kanaler isoleras om de dras i kalla zoner
- h) Friskluftskanalerna till ventilation respektive värmepump ska vara separata
- i) Frostskyddsspjället är monterat på kanalen
- j) Frostskyddsspjället är isolerat och fogarna är limmade
- k) Frostskyddsspjället är monterat på värmepumpens friskluftskanal
- l) Frostskyddsspjället är monterat på värmepumpens avluftskanal
- m) Gemensam avluft ut ur byggnaden.....
- n) Avluftskanal genom yttervägg
- o) Avluftskanal över tak
- p) Kombibox/singelbox monterad på min. 2 meters höjd.....

Härmed bekräftas att ovanstående punkter har gått igenom:

Vänligen skriv tydligt med stora bokstäver och korrigera ev. felaktiga uppgifter.

Företagsnamn:

*) _____ *) _____
Datum Sign. Datum Sign.

3. Rör/Vatten

JA	NEJ	N/A	Kommentar

- a) Finns det behov av extra eleffekt på den värmebärande sidan av anläggningen?.....
- b) Har extra eleffekt installerats?.....
- c) EcoNordic är monterad och placerad enligt instruktionerna
- d) På höger sida av värmepumpen har 50 cm lämnats fritt för enklare åtkomst vid behov.....
- e) Rött blindlock har tagits bort från ventilationsmodul och värmepumpmodul (spara delarna som sitter i locket)
- f) Värmepumpen sitter korrekt på skenorna längst ner och låset längst upp på värmepumpen är aktiverat
- g) Flexit prefabmodul installerad.....
- h) Egenutformad lösning på värmebärande sida (inte prefabmodul)
- i) Uppfyller vattenkvalitet enligt kraven i Flexits monteringsinstruktioner?.....
- j) Filter för inkommande vatten monterat (är inkl. på prefabmodul).....
- k) Filter för returvattenvärme monterat (är inkl. på prefabmodul)
- l) Vid brunn/borrvatten har vattenprover tagits och analyserats?
- m) Ytterligare filtrering nödvändig (brunn/borrvatten)
- n) Tryckreduceringsventil monterad för inkommande vatten
- o) Expansionskärn för tappvatten monterat (tillbehör till prefabmodul)
- p) Expansionskärn för värmebärare monterat (är inkl. på prefabmodul).....
- q) Sekundär slinga genomspolad och luftad.....
- r) Har förtrycket på expansionskärlet kontrollerats och är korrekt?
(Notera med märkpenna på kärn, datum och tryck)
- s) EcoNordic trycksatt och tanken fylld (inkommande vatten ska alltid vara öppet)
- t) Är trycket tillräckligt i värmesystemet (min. 1 bar)?.....
- u) Har spillkopp installerats vid golvbrunn/avlopp med fall från spillkopp?.....
- v) Är spillkoppen lättåtkomlig
- w) Vid varmvattencirkulation ska det anslutas så att det inte stör anläggningens process. (Kontakta Flexit).....

Härmed bekräftas att ovanstående punkter har gått igenom:

Vänligen skriv tydligt med stora bokstäver och korrigera ev. felaktiga uppgifter.

Företagsnamn:

*) _____ *) _____
Datum Sign. Datum Sign.

4. Elektrisk

JA	NEJ	N/A	Kommentar

- a) EcoNordic är monterad och placerad enligt instruktionerna
- b) På höger sida av värmepumpen har 50 cm lämnats fritt för enklare åtkomst vid behov
- c) Rött blindlock har tagits bort från ventilationsmodul och värmepumpmodul (spara delarna som sitter i locket)
- d) Värmepumpen sitter korrekt på skenorna längst ner och låset längst upp på värmepumpen är aktiverat
- e) 400 V spänning
- f) 230 V spänning
- g) Korrekt kabel och säkring
- h) Jordfelsbrytare typ B
- i) Om 230 V används – behöver ombyggnad med byglar utföras på EcoNordic
- j) Frostskyddspjäll redan anslutet till 8 & 11 på kopplingsplint
- k) Frostskyddspjäll testat (efter igångkörning)
- l) Nätverkskabel dragen och ansluten
- m) Kabel till tryckvakt dragen vid behov (inte nödvändigt för köksfläkt med kolfilter)
- n) Tryckvakt till köksfläkt monterad och ansluten
- o) Tryckvakt testad, justerad (50 Pa) och fungerande efter igångkörning
- p) Har Nordic-panel monterats och anslutits?

Härmed bekräftas att ovanstående punkter har gått igenom:
 Vänligen skriv tydligt med stora bokstäver och korriger ev. felaktiga uppgifter.

Företagsnamn:

*) _____ *) _____
 Datum Sign. Datum Sign.

5. Igångkörning

JA	NEJ	N/A	Kommentar

- a) Har konfiguration för igångkörning och luftning utförts via app?
- b) Projekterade luftmängder inställda
- c) Har ventiler i alla rum ställts in?
- d) Har värmemätare ställts in?
- e) Har nödvändiga inställningar gått igenom i app?

Härmed bekräftas att ovanstående punkter har gått igenom:
 Vänligen skriv tydligt med stora bokstäver och korriger ev. felaktiga uppgifter.

Företagsnamn:

*) _____ *) _____
 Datum Sign. Datum Sign.

