

SJEKKLISTE

Installasjon EcoNordic

Den som overleverer, er ansvarlig for at skjemaet fylles ut sammen med bruker og returneres til FLEXIT – ellers påvirkes garantiansvar.

Ta kopi og returner dette til Flexit AS, Moseveien 8, 1870 Ørje, post@flexit.no

Dato:

*) Må fylles ut

Flexit prosjekt-ID:

Flexit ordrenr.:

Fylles ut ved overlevering.

Type aggregat:

Serienr.: *)

Type sentralstøvsuger:

Serienr.:

1. Krav til rom - Byggmester/entreprenør

- a) Er det behov for ekstra spisslast på varmebærer side av anlegget?
- b) Er ekstra spisslast installert?
- c) EcoNordic er montert og plassert i henhold til veiledning
- d) 50cm plass på høyre side av varmepumpe er sikret for adkomst dersom nødvendig
- e) Rødt blindlokk er fjernet fra ventilasjonsmodul og varmepumpemodul (ta vare på delene som sitter i lokket)
- f) Varmepumpens ører sitter korrekt på skinnene i bunnen og låsen på toppen er aktivert på varmepumpen ...
- g) Er rommet definert som tekn. rom uten lydkrav?
- h) Grenser rommet mot oppholdsrom?
- i) Er nødvendige lydtiltak gjennomført mot oppholdsrom?
- j) Er nødvendige lydtiltak gjennomført i sjakt for kanalføring?
- k) Er nødvendige lydtiltak gjennomført på inntak og avkastkanalenes fulle lengde?
- l) Innkassing over anlegg utført på en servicevennlig måte

JA	NEI	IA	Kommentar

Herved bekreftes at ovenstående punkter er gjennomgått:

Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korrigjer evt. feil opplysninger.

Firmanavn:

*) _____
Dato Sign.

*) _____
Dato Sign.

[illegible]

- a) EcoNordic er montert og plassert i henhold til veiledning
- b) 50cm plass på høyre side av varmepumpe er sikret for adkomst dersom nødvendig
- c) Rødt blindlokk er fjernet fra ventilasjonsmodul og varmepumpemodul (ta vare på delene som sitter i lokket)
- d) Varmepumpens ører sitter korrekt på skinnene i bunnen og låsen på toppen er aktivert på varmepumpen
- e) Alle ventilasjonskanaler klare og tilkoblet anlegg
- f) Rørstrekk skal være isolert hele sin lengde (Inntak og avkast)
- g) Øvrige kanalstrekk isolert dersom de går over i kald sone
- h) Friskluftinntakskanaler til ventilasjon og varmepumpe skal være separat.
- i) Frostsikringsspjeld er montert på varmepumpens avkast iht. instruksjonene
- j) Felles avkast ut av bygget
- k) Avkastkanal gjennom yttervegg
- l) Avkastkanal over tak.
- m) Kombiboks/singelboks montert på min. 2 meters høyde.

[illegible]

*) _____
Dato Sign.

[illegible]

- a) Er det behov for ekstra spisslast på varmebærer side av anlegg?
- b) Er ekstra spisslast installert?
- c) EcoNordic er montert og plassert i henhold til veiledning
- d) 50cm plass på høyre side av varmepumpe er sikret for adkomst dersom nødvendig
- e) Rødt blindlokk er fjernet fra ventilasjonsmodul og varmepumpemodul (ta vare på delene som sitter i lokket)
- f) Varmepumpens ører sitter korrekt på skinnene i bunnen og låsen på toppen er aktivert på varmepumpen
- g) Flexit prefabmodul installert
- h) Egenkomponert løsning på varmebærerside (ikke prefabmodul)
- i) Samsvarer vannkvalitet med det Flexit krever i monteringsveiledning?
- j) Filter innkommende vann montert (er inkl. på prefabmodul)
- k) Filter på retur vannvarme montert (er inkl. på prefabmodul)
- l) Ved brønn/borevann, er vannprøver tatt og analysert?
- m) Ytterligere filtrering nødvendig (brønn/borevann)
- n) Trykkreduksjonsventil montert på innkommende vann
- o) Ekspansjonsskar tappevann montert (tilhører til prefabmodul).
- p) Ekspansjonsskar varmebærer montert (er inkl. på prefabmodul).
- q) Sekundær sløyfer gjennomspylt og luftet
- r) Er fortrykk på ekspansjonsskar kontrollert og korrekt? (Noter med tusj på kar, dato og trykk).
- s) EcoNordic trykksatt, og tank fylt opp (innkommende vann skal alltid være åpen)
- t) Er det tilstrekkelig trykk på varmesystemet (min. 1 bar)?
- u) Er spillkopp tilkoblet sluk/avløp med fall fra spillkopp?
- v) Sørgt for god tilgang til spillkopp
- w) Ved varmtvannssirkulasjon skal det kobles slik at det ikke forstyrrer anleggets prosess. (Ta kontakt med Flexit)

[illegible]

*) _____

Dato _____ Sign. _____

[illegible]

- [illegible]

Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korriger evt. feil opplysninger.

[illegible]

*) _____
Dato Sign.

JA	NEI	IA	Kommentar
.			
.			
.			
.			
.			

- | |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korriger evt. feil opplysninger.

[illegible]

*) _____
Dato Sign.

Overlevering

6. Betjening og drift ref. driftinstruks og brukerveiledning for styrepanel:

[illegible]

NB! Nødvendig filterskifte må udføres i h.h.t. vejledning for at anlegget skal fungere.

7. Sentralstøvsuger:

JA	NEI	IA	Kommentar

- Alle kontakter testet med slange at de fungerer
- Sjekk at støvpose er satt riktig på plass og vis hvordan bytte foregår

8. Bestilling av filterabonnement (Priser se www.flexit.no):

JA	NEI	IA	Kommentar
..			
..			
..			

a) Filterabonnement, 1 gang årlig (på høsten)

b) Filterabonnement, 2 ganger årlig (vår og høst)

c) Støvsugerpose, 2 stk., årsabonnement, levering på høst

d) Første levering ønskes: vår eller høst

Herved bekreftes at ovenstående punkter er gjennomgått og driftsinstruks mottatt:

Brukers adresse skal oppgis der anlegget er installert. Vennligst skriv tydelig med blokkbokstaver og korrigjer evt. feil opplysninger.

Boligleverandør:

Kundekontakt:

Byggeleder:

[illegible]

Tlf.nr.:

Utførende:

Tlf.nr.:

Prosjekt:

Bruker: *)

Adresse: *)

Postnr.: *) Sted:

[illegible]

Mail: *)

Overlevert til byggeleder pga. at bruker er ikke fastsatt.

*) _____
Dato Sign.

*) _____
Dato _____ Sign. _____

FLEXIT®

Bedre inneklima



FLEXIT AS

Svarsending 4620
0093 Oslo